

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 48 г. Челябинска»**

454076, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Маршала Чуйкова, д. 25 «Б»
454030, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Мусы Джалиля, д. 12 «А»

Сайт: <http://dc48.pф>, e-mail: detskiy_sad.48@mail.ru

тел. (351) 225-36-47, 225-36-28

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ
«ДС № 48 г. Челябинска»

О.А. Бура



Согласовано:

Директор
ООО «ТЕПЛОСНАБ»

В.В. Васильев



План

Организационно-технических мероприятий по подготовке систем теплоснабжения МАДОУ «ДС № 48 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Мусы Джалиля, 12 «А» к отопительному периоду 2026-2027гг.

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения работ
1	Выполнение гидропневматической промывки систем теплоснабжения водопроводной или технической водой до полного осветления воды с составлением Акта промывки	30.06.2026-13.07.2026гг.
2	Проведение испытания систем теплоснабжения на прочность и плотность с составлением Акта испытания	30.06.2026-13.07.2026гг.
3	Наладка гидравлического режима систем теплоснабжения. Установка дроссельного устройства.	30.06.2026-13.07.2026гг.
4	Укомплектование теплового узла принципиальной схемой с нумерацией задвижек и другого оборудования	13.05.2026-27.05.2026гг.
5	Монтаж поверенных манометров	13.05.2026-27.05.2026гг.
6	Проведение работ на отсутствие воды и посторонних предметов в помещении ИТП	Июль –август 2026г.
7	Осмотр трубопроводов отопления в подвальном помещении на предмет выявления мест ремонта тепловой изоляции и устранения выявленных дефектов	Июнь –июль 2026г.
8	Проведение плановой периодической проверки узла учета тепловой энергии в межотопительный период.	Июль –август 2026г.
9	Устранение всех замечаний и предписаний выданные ООО «ТЕПЛОСНАБ»	До 01.09.2026г.
10	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры «теплых полов», температуры ГВС, температуры отопления	Июль –август 2026г.
11	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027гг.	Июль –август 2026г.